

(様式1)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

田村市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	975,838	767,936
	27	1,040,108	929,257
	28	3,265,676	403,112
	29	4,295,700	1,825,997
	30	803,674	1,625,897
	R1	5,053,559	2,340,665
	R2	1,582,150	5,398,683
	R3	103,088	39,578
	R4	181,419	1,618,479
	R5	271,332	1,053,487
	R6	785,834	770,135
	合 計	18,358,378	16,773,226

<参考>	田村市帰還・移住等環境整備交付金基金残高	696,239	田村市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	23,509
------	----------------------	---------	------------------------	--------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

田村市

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名内閣府

令和7年3月末時点(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況							
5	(3)	—	24	—	1	—		放射線相談員事業	田村市	市	田村市	直接	完了	単年度	300	27	～	27	300	0	112	188	H27.7 WG開催 H27.10 講演会2回 H27.12WG開催						
																		累計	300		112	188							
6	(3)	—	23	—	1	—		飼料・肥料等に係る放射線測定事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	18,677	26	～	R6	26	4,860	2,488	2,372	H26.4 測定業務委託契約						
																		27	4,320	1,641	2,679	H27.4 測定業務委託契約							
																		28	2,592	1,209	1,383	H28.4 測定業務委託契約							
																		29	1,728	1,140	588	H29.4 測定業務委託契約							
																		30	1,728	414	1,314	H30.4 測定業務委託契約							
																		R1	1,744	182	1,562	H31.4 測定業務委託契約							
																		R2	880	184	696	R2.4 測定業務委託契約							
																		R3	264	264	0	R3.4 測定業務委託契約							
																		R4	176	114	62	R4.4 測定業務委託契約							
																		R5	176	62	114	R5.4 測定業務委託契約							
																		R6	209	156	53	R6.4 測定業務委託契約							
																		累計	18,677	0	7,854	10,823							
15	(3)	—	23	—	2	—		自家消費野菜等の放射能測定事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	144,365	28	～	R6	28	18,472	15,843	2,629	H28.4 測定業務委託契約						
																		29	16,713	14,746	1,967	H29.4 測定業務委託契約							
																		30	15,887	14,268	1,619	H30.4 測定業務委託契約							
																		R1	14,927	13,960	967	H31.4 測定業務委託契約							
																		R2	14,825	14,177	648	R2.4 測定業務委託契約							
																		R3	17,887	16,595	1,292	R3.4 測定業務委託契約							
																		R4	18,154	16,222	1,932	R4.4 測定業務委託契約							
																		R5	19,038	15,782	3,256	R5.4 測定業務委託契約							
																		R6	8,462	7,346	1,116	R6.4 測定業務委託契約							
																		累計	144,365	0	128,939	15,426							
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に必ず記入してください。																		26	0	0	0	0							
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0							
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0							
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0							
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出(千円未満は切り上げ)されます。																		30	0	0	0	0							
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0							
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0							
																		R3	0	0	0	0							
																		R4	0	0	0	0							
																		R5	0	0	0	0							
																		R6	0	0	0	0							
																		県交付分 計		0	0	0							
																		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0					
																				26	4,860	0	2,488	2,372					
																				27	4,620	0	1,753	2,867					
																				28	21,064	0	17,052	4,012					
																				29	18,441	0	15,886	2,555					
																				30	17,615	0	14,682	2,933					
																				R1	16,671	0	14,142	2,529					
																				R2	15,705	0	14,361	1,344					
																				R3	18,151	0	16,859	1,292					
																				R4	18,330	0	16,336	1,994					
																				R5	19,214	0	15,844	3,370					
																				R6	8,671	0	7,502	1,169					
																				市町村交付分 計		163,342	0	136,905	26,437				
																				県・市町村交付分 合計		163,342	0	136,905	26,437				

(様式2)

田村市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
4		(2)	－	19	－	1	－	田村市再生生活道路整備事業	田村市	市	田村市	直接	完了	単年度	93,001	26	26	79,867		78,982	885	H26.12 工事発注	
																	27	13,134		12,187	947	H27.7 工事発注	
																	累計	93,001	0	91,169	1,832		
34		(7)	－	49	－	1	－	移住定住施策運営事業(運営体制構築、東京リクルートセンター・田村サポートセンター設置・運営事業)	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	314,749	R3	～	R6	R3	55,937	55,931	6	R3.8 委託業務発注
																	R4	62,295		62,087	208	R4.4 委託業務発注	
																	R5	63,339		63,226	113	R5.4 委託業務発注	
																	R6	54,489		54,284	205	R6.4 委託業務発注	
																	累計	236,060	0	235,529	531		
35		(7)	－	49	－	2	－	林業人材獲得と木材加工・サービスの創出事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	83,668	R3	～	R6	R3	12,132	12,124	8	R3.8 委託業務発注
																	R4	17,271		17,247	24	R4.4 委託業務発注	
																	R5	17,255		17,255	0	R5.4 委託業務発注	
																	R6	16,092		16,092	0	R6.4 委託業務発注	
																	累計	62,750	0	62,719	31		
36		(7)	－	49	－	3	－	農産物を活用した6次化の創出に向けた移住人材確保事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	130,101	R4	～	R6	R4	27,716	27,715	1	R4.5 委託業務発注
																	R5	37,074		37,075	－1	R5.4 委託業務発注	
																	R6	32,784		32,785	－1	R6.4 委託業務発注	
																	累計	97,574	0	97,576	－2		
37		(7)	－	49	－	4	－	移住者による創業・起業支援事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	96,018	R4	～	R6	R4	25,456	25,344	112	R4.5 委託業務発注
																	R5	25,569		25,423	146	R5.4 委託業務発注	
																	R6	20,988		20,988	0	R6.4 委託業務発注	
																	累計	72,013	0	71,755	258		
38		(7)	－	49	－	5	－	移住者の多様なニーズに対応する就労先の創出事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	67,005	R4	～	R6	R4	11,463	11,390	73	R4.5 委託業務発注
																	R5	19,807		19,807	0	R5.4 委託業務発注	
																	R6	18,982		18,982	0	R6.4 委託業務発注	
																	累計	50,252	0	50,181	71		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
39		(7)	—	49	—	6	—	移住定住者住居サポート事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	141,260	R4	～	R6	R4	16,708		16,644	64	R4.8 委託業務発注
																	R5	67,602		66,310	1,292	R5.4 委託業務発注		
																	R6	21,633		21,634	−1	R6.4 委託業務発注		
																	累計	105,943	0	104,589	1,354			
40		(7)	—	49	—	7	—	空き家改修支援事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	10,000	R5	～	R6	R5	3,750		0	3,750	R5.4 補助金申請受付開始
																	R6	3,750		2,351	1,399	R6.4 補助金申請受付開始		
																	累計	7,500	0	2,351	5,149			
41		(7)	—	49	—	8	—	移住者向け住宅支援事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	9,600	R5	～	R6	R5	3,600		411	3,189	R5.4 補助金申請受付開始
																	R6	3,600		2,094	1,506	R6.4 補助金申請受付開始		
																	累計	7,200	0	2,505	4,695			
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															うち県 交付分		各年度 別合計		R25	0	0	0	0	
R26	0	0	0	0																				
R27	0	0	0	0																				
R28	0	0	0	0																				
R29	0	0	0	0																				
R30	0	0	0	0																				
R1	0	0	0	0																				
R2	0	0	0	0																				
R3	0	0	0	0																				
R4	0	0	0	0																				
R5	0	0	0	0																				
R6	0	0	0	0																				
県交付分 計					0	0		0																
うち市町 村 交付分		各年度 別合計		R25	0	0	0	0																
				R26	79,867	0	78,982	885																
				R27	13,134	0	12,187	947																
				R28	0	0	0	0																
				R29	0	0	0	0																
				R30	0	0	0	0																
				R1	0	0	0	0																
				R2	0	0	0	0																
				R3	68,069	0	68,055	14																
				R4	160,909	0	160,427	482																
				R5	237,996	0	229,507	8,489																
				R6	172,318	0	169,210	3,108																
市町村交付分 計					732,293	0	549,158	13,925																
県・市町村交付分 合計					732,293	0	549,158	13,925																

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
3		(1)	—	15	—	1	—	古道体育館耐震化促進事業	都路町古道体育館	市	田村市	直接	完了	単年度	2,000	26	～	26	26 累計	1,339 1,339	0 1,332	7 7	H26.10 工事発注 H27.3 工事完了
27		(1)	—	15	—	2	—	古道体育館耐震化促進事業	都路町古道体育館	市	田村市	直接	完了	単年度	171,125	29	～	29	29 累計	114,083 114,083	0 106,805	7,278 7,278	H29.8 工事発注 H30.3 工事完了
28		(1)	—	15	—	3	—	古道体育館大規模改修事業	都路町古道体育館	市	田村市	直接	完了	単年度	155,618	29	～	29	29 累計	103,745 103,745	0 99,869	3,876 3,876	H29.8 工事発注 H30.3工事完了
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記 載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を 乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															うち県 交付分 各年度 別合計		25	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0																		
27	0	0	0	0	0																		
28	0	0	0	0	0																		
29	0	0	0	0	0																		
30	0	0	0	0	0																		
R1	0	0	0	0	0																		
R2	0	0	0	0	0																		
R3	0	0	0	0	0																		
R4	0	0	0	0	0																		
R5	0	0	0	0	0																		
R6	0	0	0	0	0																		
県交付分 計		0	0	0	0	0																	
うち市町 村 交付分 各年度 別合計		25	0	0	0	0	0																
		26	1,339	0	1,332	7	7																
		27	0	0	0	0	0																
		28	0	0	0	0	0																
		29	217,828	0	206,674	11,154	11,154																
		30	0	0	0	0	0																
		R1	0	0	0	0	0																
		R2	0	0	0	0	0																
		R3	0	0	0	0	0																
		R4	0	0	0	0	0																
		R5	0	0	0	0	0																
		R6	0	0	0	0	0																
市町村交付分 計		219,167	0	208,006	11,161	11,161																	
県・市町村交付分 合計		219,167	0	208,006	11,161	11,161																	

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1		(3)	—	25	—	1	—	田村市新病院建設事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	4,791,000	6	～	7	R6	18,581	0	18,581	0	R6.8 工事発注
																			累計	18,581	0	18,581	0	
<div>(注)</div> <div>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																		26	0	0	0	0		0
																		27	0	0	0	0		0
																		28	0	0	0	0		0
																		29	0	0	0	0		0
																		30	0	0	0	0		0
																		R1	0	0	0	0		0
																		R2	0	0	0	0		0
																		R3	0	0	0	0		0
																		R4	0	0	0	0		0
																		R5	0	0	0	0		0
																		R6	0	0	0	0		0
																県交付分 計		0	0	0	0	0		
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		0
																		26	0	0	0	0		0
																		27	0	0	0	0		0
																		28	0	0	0	0		0
																		29	0	0	0	0		0
																		30	0	0	0	0		0
																		R1	0	0	0	0		0
																		R2	0	0	0	0		0
																		R3	0	0	0	0		0
																		R4	0	0	0	0		0
																		R5	0	0	0	0		0
																		R6	18,581	0	18,581	0		0
																市町村交付分 計		18,581	0	18,581	0	0		
																県・市町村交付分 合計		18,581	0	18,581	0	0		

## 田村市

## 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
7	(5)	ー	41	ー	1	ー	地域連携販売力強化施設(農産物直売所)建設事業	田村市船引町船引地区 ふあせるたむら	市	たむら農業協同組合	間接	完了	単年度	406,328	26 ～ 27	26	18,342		18,268	74	H26.10 補助金交付決定 H27.3 補助金交付 (整地工事)
																27	184,822		183,714	1,108	H27.5 補助金交付決定 H27.12 補助金交付(建設工事、備品購入等)
																累計	203,164	0	201,982	1,182	
8	(5)	ー	42	ー	1	ー	農業基盤整備促進事業	田村市都路町古道地区	市	田村市	直接	完了	単年度	10,000	26 ～ 26	26	7,750		7,535	215	都路町古道地区内の水路整備事業の実施
																累計	7,750	0	7,535	215	
9	(5)	ー	42	ー	2	ー	農業基盤整備促進事業	田村市滝根町佐土畑地区	市	田村市	直接	完了	単年度	79,100	26 ～ 28	26	22,552		22,678	-126	H26.9 測量設計委託 H26.11 工事発注
																27	23,250		21,256	1,994	H27.7 工事発注
																28	15,555		14,480	1,075	H28.9 工事発注
																累計	61,357	0	58,414	2,943	
10	(5)	ー	42	ー	3	ー	農業基盤整備促進事業	田村市常葉町休石地区	市	田村市	直接	完了	単年度	168,400	26 ～ 30	26	25,885		24,189	1,696	H26.9 工事発注 H26.11 工事発注
																27	23,250		22,682	568	H27.6 工事発注
																28	23,333		22,599	734	H28.9 工事発注
																29	23,250		21,008	2,242	H29.9 工事発注
																30	34,875		31,580	3,295	H30.9 工事発注
																累計	130,593	0	122,058	8,535	
11	(5)	ー	42	ー	4	ー	農業基盤整備促進事業	田村市都路町都路地区	市	田村市	直接	完了	単年度	177,920	27 ～ 29	27	30,457		29,522	935	H27.7 H27.8 H27.9 工事発注
																28	41,562		40,347	1,215	H28.7 H28.8 H28.9 H28.10 工事発注
																29	66,016		62,713	3,303	H29.7 H29.8 H29.9 工事発注
																累計	138,035	0	132,582	5,453	
14	(5)	ー	40	ー	1	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業 (農業水利施設等保全再生事業)	田村市滝根・常葉・船引地区	市	田村市	直接	完了	単年度	37,860	27 ～ 30	27	11,473		8,640	2,833	H27.10 工事発注 H28.2 完了
																28				0	
																29	5,539		4,185	1,354	H29.12 測量設計発注
																30	15,636		11,718	3,918	H30.11 委託発注
																累計	32,648	0	24,543	8,105	
16	(5)	ー	42	ー	5	ー	農業基盤整備促進事業	田村市滝根町枯木作地区	市	田村市	直接	完了	単年度	27,900	28 ～ 29	28	14,311		12,398	1,913	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注
																29	7,362		6,250	1,112	H29.9 工事発注
																累計	21,673	0	18,648	3,025	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
17	(5)	—	42	—	6	—	農業基盤整備促進事業	田村市滝根町矢立松地区	市	田村市	直接	完了	単年度	41,200	28 ～ 29	28	21,544		11,379	10,165	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注
																29	10,462		8,579	1,883	H29.1工事発注
																累計	32,006	0	19,958	12,048	
18	(5)	—	42	—	7	—	農業基盤整備促進事業	田村市船引町北移地区	市	田村市	直接	完了	単年度	24,000	28 ～ 28	28	18,666		17,857	809	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注 H29.3完了
																累計	18,666	0	17,857	809	
20	(5)	—	42	—	8	—	農業基盤整備促進事業	田村市滝根町蟹内地区	市	田村市	直接	完了	単年度	5,000	29 ～ 29	29	3,875		3,311	564	H29.11 工事発注
																累計	3,875	0	3,311	564	
21	(5)	—	42	—	9	—	農業基盤整備促進事業	田村市滝根町深和田地区	市	田村市	直接	完了	単年度	2,000	29 ～ 29	29	1,550		1,523	27	H29.10 工事発注
																累計	1,550	0	1,523	27	
22	(5)	—	42	—	10	—	農業基盤整備促進事業	田村市大越町下田地区	市	田村市	直接	完了	単年度	2,500	29 ～ 29	29	1,937		1,474	463	H29.10 工事発注
																累計	1,937	0	1,474	463	
23	(5)	—	42	—	11	—	農業基盤整備促進事業	田村市大越町白石地区	市	田村市	直接	完了	単年度	3,900	29 ～ 29	29	3,022		2,594	428	H29.10 工事発注
																累計	3,022	0	2,594	428	
24	(5)	—	42	—	12	—	農業基盤整備促進事業	田村市船引町桜下地区	市	田村市	直接	完了	単年度	20,000	29 ～ 29	29	15,500		11,318	4,182	H29.7 測量設計発注 H29.12 工事発注
																累計	15,500	0	11,318	4,182	
25	(5)	—	42	—	13	—	農業基盤整備促進事業	田村市船引町葺山下地区	市	田村市	直接	完了	単年度	3,000	29 ～ 29	29	2,325		2,149	176	H29.11 工事発注
																累計	2,325	0	2,149	176	
26	(5)	—	45	—	1	—	木質バイオマス発電施設等整備事業	田村市大越町上大越地区	市	株式会社 田村バイオ マスエナ ジー	間接	完了	基金	5,221,800	29 ～ R2	29	3,916,350		514,858	3,401,492	H30.3補助金交付
																30			969,271	−969,271	
																R1			316,301	−316,301	
																R2			1,463,193	−1,463,193	
																R3			−23	23	
																R4			0	0	
																累計	3,916,350	0	3,263,600	652,750	
29	(5)	—	42	—	14	—	農業基盤整備促進事業	田村市	市	田村市	直接	完了	単年度	558,572	30 ～ R2	30	56,393		50,678	5,715	
																R1	159,451		156,539	2,912	
																R2	217,047		205,148	11,899	
																累計	432,891	0	412,365	20,526	
31	◆(5)	—	43	—	1	—	被災地域農業復興総合支援事業(ライスセンター・米流通合理化施設整備)田村市	田村市都路町古道地区	市	田村市	直接	完了	単年度	205,287	R2 ～ R2	R2	164,229		69,901	94,328	
																累計	164,229	0	69,901	94,328	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
32	◆	(5)	—	43	—	2	—	1被災地域農業復興総合支援事業(サツマイモ貯蔵施設整備)田村市	田村市船引地区	市	田村市	直接	完了	単年度	35,845	R2	～	R2	R228,676		11,880	16,796		
																		累計	28,676	0	11,880	16,796		
33		(5)	—	45	—	2	—	田村市船引コミュニティプラザ内装木質化事業	田村市	市	田村市	直接	完了	単年度	19,797	R3	～	R3	R314,847		594	14,253	R3.10 実施設計完了 R4へ繰越	
																		R4			11,797	-11,797	R4.1 工事完了	
																		累計	14,847	0	12,391	2,456		
42		(5)	—	41	—	2	—	農産物振興施設整備事業	田村市	市	田村市	直接	完了	単年度	15,956	R5	～	R5	R511,967		11,649	318	R6.3実施設計完了	
																		R6				0		
																		累計	11,967	0	11,649	318		
43		(5)	—	45	—	3	—	木材加工流通施設等整備事業	田村市	市	田村森林組合	間接	継続	単年度	1,780,312	R6	～	R7	R615,000		14,875	125	実施設計発注に伴う間接交付 R7.2 補助金交付完了	
																		累計	15,000	0	14,875	125		
45		(5)	—	41	—	3	—	農産物振興施設整備事業(基金型)	田村市	市	市	直接	継続	基金	758,745	R6	～	R7	R6569,058		557,761	11,297	R6.9 工事発注 R6.9 工事監理発注	
																		累計	569,058	0	557,761	11,297		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で横いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																うち県 交付分	各年度 別合計		25	0	0	0	0	
																			26	0	0	0	0	
																			27	0	0	0	0	
																			28	0	0	0	0	
																			29	0	0	0	0	
																			30	0	0	0	0	
																			R1	0	0	0	0	
																			R2	0	0	0	0	
																			R3	0	0	0	0	
																			R4	0	0	0	0	
																			R5	0	0	0	0	
																			R6	0	0	0	0	
																			県交付分 計		0	0		0
																うち市町 村 交付分	各年度 別合計		25	0	0	0	0	
																			26	74,529	0	72,670	1,859	
																			27	273,252	0	265,814	7,438	
																			28	134,971	0	119,060	15,911	
																			29	4,057,188	0	639,962	3,417,226	
																			30	106,904	0	1,063,247	-956,343	
																			R1	159,451	0	472,840	-313,389	
																			R2	409,952	0	1,750,122	-1,340,170	
																			R3	14,847	0	571	14,276	
																			R4	0	0	11,797	-11,797	
																			R5	11,967	0	11,649	318	
																			R6	584,058	0	572,636	11,422	
																			市町村交付分 計		5,827,119	0	4,980,368	846,751
																			県・市町村交付分 合計		5,827,119	0	4,980,368	846,751

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
12		(6)	ー	46	ー	1	ー	田村市産業団地整備事業(単年度型)	田村市大越町上大越地区	市	田村市	直接	完了	単年度	1,191,749	26	～	R1	26	747,669		596,916	150,753	H26.11 測量発注 H27.2 用地買収
																			27	500		105	395	調査広報活動費の支出
																			28	154,413		63,542	90,871	H28.4 土対法に係る業務委託発注、H28.5下水道測量設計業務委託発注、H28.10 流末水路工事発注 等
																			29	0		68,747	-68,747	H30.3市道堂平線道路舗装工事完了 等
																			30	0		14,705	-14,705	H30.10土壌調査業務委託完了、H30.11流末水路工事完了
																			累計	902,582	0	744,015	158,567	
13		(6)	ー	46	ー	2	ー	田村市産業団地整備事業(基金型)	田村市大越町上大越地区	市	田村市	直接	完了	基金	3,128,030	26	～	R3	27	548,430		514,330	34,100	H27.8 造成設計発注 H27.8 切土整地工事発注 H27.8 碎石運搬工事発注
																			28	2,954,224		202,557	2,751,667	H28.12造成設計完了 H29.2 切土整地工事完了 H29.3 土壌深度調査発注
																			29	0		892,485	-892,485	H30.3測量設計完了 H30.3地質調査完了 H29.4汚染土壌運搬処理委託完了
																			30	25,199		260,543	-235,344	H31.3光回線工事完了、H31.3案内標識設置工事完了等
																			R1	0	-1,160,382	297,917	-1,458,299	R1.5.31造成区画排水工事完了、R1.5.31街区1号線舗装工事完了、R2.3 地中埋設物撤去工事(1工区)発注等
																			R2	0		106,425	-106,425	R2.4 地中埋設物撤去工事(2工区)発注
																			R3	0		-60,015	60,015	R3.9 地中埋設物撤去工事(1工区・2工区)完了
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	3,527,853	-1,160,382	2,214,242	153,229	

30	(6)	—	46	—	3	—	田村市東部産業団地整備事業(基金型)	田村市常葉町山根地区	市	田村市	直接	継続	基金	12,479,624	30	～	R6	30	651,575		270,339	381,236	H30.12 完了 地形測量業務委託、H31.1 完了 立竹木等保障物件調査算定業務委託 等			
																		R1	4,874,994	1,160,382	1,553,323	4,482,053	R2.3 完了 立木伐採工事 R1.10 発注 道路改良工事 R1.10 発注 排水路整備工事 等			
																		R2	1,154,187		3,525,469	-2,371,282	R2.8 発注 造成工事 等			
																		R3	0		12,087	-12,087	R3.10 完了 排水路整備工事等			
																		R4			1,427,739	-1,427,739	R5.3 完了 街区2号線道路改良工事、街区3号線道路改良工事、街区4号線道路改良工事、調節池設置工事(1工区)、配水管布設替工事 R4.11 発注 敷地確定測量業務委託			
																		R5			794,332	-794,332	R5.5 発注 街路1号線舗装新設工事 等 R5.9 発注 案内標識設置工事 R5.12 完了 造成工事 等			
																		R6				0				
																		累計	6,680,756	1,160,382	7,583,289	257,849				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した額で記入します。 6「執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																				26	0	0	0	0		
																				27	0	0	0	0		
																				28	0	0	0	0		
																				29	0	0	0	0		
																				30	0	0	0	0		
																				R1	0	0	0	0		
																				R2	0	0	0	0		
																				R3	0	0	0	0		
																				R4	0	0	0	0		
																				R5	0	0	0	0		
																				R6	0	0	0	0		
																				県交付分 計				0	0	0
																				うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
26	747,669	0	596,916	150,753																						
27	548,930	0	514,435	34,495																						
28	3,108,637	0	266,099	2,842,538																						
29	0	0	961,232	-961,232																						
30	676,774	0	545,587	131,187																						
R1	4,874,994	0	1,851,240	3,023,754																						
R2	1,154,187	0	3,631,894	-2,477,707																						
R3	0	0	-47,928	47,928																						
R4	0	0	1,427,739	-1,427,739																						
R5	0	0	794,332	-794,332																						
R6	0	0	0	0																						
市町村交付分 計				11,111,191	0	10,541,546	569,645																			
県・市町村交付分 合計				11,111,191	0	10,541,546	569,645																			

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1		(1)	5	1	1		田村市都地区公的賃貸住宅整備事業	田村市都路町古道地区	市	田村市	直接	完了	単年度	253,087	26	～	27	26	21,278		1,564	19,714		
																		27	200,172		117,245	82,927		
																		累計	221,450	0	118,809	102,641		
2		(1)	7	1	1		田村市都路地区公的賃貸住宅用地取得造成事業	田村市都路町古道地区	市	田村市	直接	完了	単年度	52,910	26	～	27	26	46,296		13,984	32,312	H27.1 工事発注 H27年度へ繰越	
																		27			17,823	-17,823	H27.9 完了	
																		累計	46,296	0	31,807	14,489		
19		(1)	6	1	1		田村市都路地区公的賃貸住宅家賃低廉化事業	田村市都路町古道地区	市	田村市	直接	継続	単年度	22,136	28	～	R6	28	1,004		901	103		
																		29	2,243		2,243	0		
																		30	2,381		2,381	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																		R1	2,443		2,443	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																		R2	2,306		2,306	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																		R3	2,021		2,021	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																		R4	2,180		2,180	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																		R5	2,155		2,155	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																		R6	2,206		2,206	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																		累計	18,939	0	18,836	103		
(注)														うち県 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記号にふさわしく記入してください。																		26	0	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0		
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0		
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0		
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で記入してください。																		30	0	0	0	0		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0		
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0		
																		R3	0	0	0	0		
																		R4	0	0	0	0		
																		R5	0	0	0	0		
																		R6	0	0	0	0		
																		県交付分 計		0	0	0	0	
																		うち市町 村 交付分		各年度 別合計		25	0	0
														26	67,574	0	15,548					52,026		
														27	200,172	0	135,068					65,104		
														28	1,004	0	901					103		
														29	2,243	0	2,243					0		
														30	2,381	0	2,381					0		
														R1	2,443	0	2,443					0		
														R2	2,306	0	2,306					0		
														R3	2,021	0	2,021					0		
														R4	2,180	0	2,180					0		
														R5	2,155	0	2,155					0		
														R6	2,206	0	2,206					0		
														市町村交付分 計		286,685	0	169,452	117,233					
														県・市町村交付分 合計		286,685	0	169,452	117,233					