

(様式1)

田村市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和4年3月末時点

(千円)

田村市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	974,499	766,604	
27	1,040,108	560,005	
28	3,265,676	772,366	
29	4,295,700	1,436,243	
30	803,674	1,720,571	
R1	5,053,559	1,753,389	
R2	1,582,150	3,332,178	
R3	103,088	363,979	
合計		17,118,454	10,705,335

<参考>	田村市帰還・移住等環境整備交付金基金残高	5,272,224	田村市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	22,392
------	----------------------	-----------	------------------------	--------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4																
5	(3)	-	24	-	1	放射線相談員 事業	田村市	市	田村市	直接	完了	300	27	~	27	25				
																26	300	112	-	H27.7 WG開催 H27.10 講演会2回 H27.12WG開催
																27				
																28				
																29				
																30				
																R1				
																R2				
																R3				
																累計	300	112	0	
																6	(3)	-	23	-
26	4,860	2,488	-	H26.4 測定業務委託契約																
27	4,320	1,641	-	H27.4 測定業務委託契約																
28	2,592	1,209	-	H28.4 測定業務委託契約																
29	1,728	1,140	-	H29.4 測定業務委託契約																
30	1,728	414	-	H30.4 測定業務委託契約																
R1	1,744	182	-	H31.4 測定業務委託契約																
R2	880	184	-	R2.4 測定業務委託契約																
R3	264	264	-	R3.4 測定業務委託契約																
累計	18,116	7,522	0																	
15	(3)	-	23	-	2	自家消費野菜 等の放射能測 定事業	田村市	市	田村市	直接	継続	98,711	28	~	R4					
																26				
																27				
																28	18,472	15,843	-	H28.4 測定業務委託契約
																29	16,713	14,746	-	H29.4 測定業務委託契約
																30	15,887	14,268	-	H30.4 測定業務委託契約
																R1	14,927	13,960	-	H31.4 測定業務委託契約
																R2	14,825	14,177	-	R2.4 測定業務委託契約
																R3	17,887	16,595	-	R3.4 測定業務委託契約
																累計	98,711	89,589	0	
																(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。				
26	0	0	0																	
27	0	0	0																	
28	0	0	0																	
29	0	0	0																	
30	0	0	0																	
R1	0	0	0																	
R2	0	0	0																	
R3	0	0	0																	
うち県 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0														
			26	0	0	0														
			27	0	0	0														
			28	0	0	0														
			29	0	0	0														
			30	0	0	0														
			R1	0	0	0														
			R2	0	0	0														
			R3	0	0	0														
		県交付分 計	0	0	0	0														
			25	0	0	0														
			26	4,860	2,488	0														
			27	4,620	1,753	0														
			28	21,064	17,052	0														
			29	18,441	15,886	0														
			30	17,615	14,682	0														
			R1	16,671	14,142	0														
			R2	15,705	14,361	0														
			R3	18,151	16,859	0														
		市町村交付分 計	117,127	97,223	0	0														
		県・市町村交付分 合計	117,127	97,223	0	0														

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況														
4	(2)	-	19	-	1	-	田村市再生生活道路整備事業	田村市	市	田村市	直接	完了	93,001	27 ~ 27	25																		
															26	79,867	78,982	-	H26.12 工事発注														
															27	13,134	12,187	-	H27.7 工事発注														
															28																		
															29																		
															30																		
															R1																		
															R2																		
															R3																		
															累計	93,001	91,169	0															
															25																		
															34	(7)	-	49	-	1	-	移住定住施策運営事業(運営体制構築、東京リクルートセンター・田村サポートセンター設置・運営事業)	田村市	市	田村市	直接	継続	74,583	R3 ~ R4	25			
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
R1																																	
R2																																	
R3	55,937	55,931	-	R3.8 委託業務発注																													
累計	55,937	55,931	0																														
25																																	
35	(7)	-	49	-	2	-	林業人材獲得と木材加工・サービスの創出事業	田村市	市	田村市	直接	継続	16,176	R3 ~ R4																25			
															26																		
															27																		
															28																		
															29																		
															30																		
															R1																		
															R2																		
															R3	12,132	12,124	-	R3.8 委託業務発注														
															累計	12,132	12,124	0															
															(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														25	0	0	0	
																													26	0	0	0	
27	0	0	0																														
28	0	0	0																														
29	0	0	0																														
30	0	0	0																														
R1	0	0	0																														
R2	0	0	0																														
R3	0	0	0																														
県交付分 計	0	0	0																														
25	0	0	0																														
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	26	79,867	78,982	0																												
		27	13,134	12,187	0																												
		28	0	0	0																												
		29	0	0	0																												
		30	0	0	0																												
		R1	0	0	0																												
		R2	0	0	0																												
		R3	68,069	68,055	0																												
		市町村交付分 計	161,070	159,224	0																												
		県・市町村交付分 合計	161,070	159,224	0																												

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4																	
3	(1)	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25				
																	26	1,339	1,332		H26 工事発注 H27 工事完了
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	1,339	1,332	0	
																	25				
26																					
27																					
28																					
29	114,083	106,805	-	H29.8 工事発注 H30 工事完了																	
30																					
R1																					
R2																					
R3																					
累計	114,083	106,805	0																		
28	(1)	-	15	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	103,745	99,869	-	H29.8 工事発注 H30 工事完了
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	103,745	99,869	0	
																	(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。				
26	0	0	0																		
27	0	0	0																		
28	0	0	0																		
29	0	0	0																		
30	0	0	0																		
R1	0	0	0																		
R2	0	0	0																		
R3	0	0	0																		
県交付分 各年度別合計	0	0	0																		
25	0	0	0																		
26	0	0	0																		
27	0	0	0																		
28	0	0	0																		
29	217,828	206,674	0																		
30	0	0	0																		
R1	0	0	0																		
R2	0	0	0																		
R3	0	0	0																		
市町村交付分 各年度別合計	217,828	206,674	0																		
市町村交付分 計	217,828	206,674	0																		
県・市町村交付分 合計	217,828	206,674	0																		

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	25	26	27	28	29	30															
7	(5)	-	41	-	1	-	地域連携販売 力強化施設 (農産物直売 所)建設事業	田村市船 引町船引 地区 ふあせる たむら	市	たむら農業協同組合	間接	完了	406,328	26	~	27	25				
																	26	18,342	18,268	-	H26.10 補助金交付決定 H27.3 補助金交付 (整地工事)
																	27	184,822	183,714	-	H27.5 補助金交付決定 H27.12 補助金交付 (建設工事、備品購入等)
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	203,164	201,982	0	
8	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備 促進事業	田村市都 路町古道 地区	市	田村市	直接	完了	10,000	26	~	26	25				
																	26	7,750	7,535	-	都路町古道地区内の水路整備事業の実施
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	7,750	7,535	0	
9	(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町佐土 畑地区	市	田村市	直接	完了	79,100	26	~	28	25				
																	26	22,552	22,678	-	H26.9 測量設計委託 H26.11 工事発注
																	27	23,250	21,256	-	H27.7 工事発注
																	28	15,555	14,480	-	H28.9 工事発注
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	61,357	58,414	0	
10	(5)	-	42	-	3	-	農業基盤整備 促進事業	田村市常 葉町休石 地区	市	田村市	直接	完了	168,400	26	~	30	25				
																	26	25,885	24,189	-	H26.9 工事発注 H26.11 工事発注
																	27	23,250	22,682	-	H27.6 工事発注
																	28	23,333	22,599	-	H28.9 工事発注
																	29	23,250	21,008	-	H29.9 工事発注
																	30	34,875	31,580	-	H30.9 工事発注
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	130,593	122,058	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30																
11	(5)	-	42	-	4	-	農業基盤整備 促進事業	田村市都 路町都路 地区	市	田村市	直接	完了	177,920	27	~	29	25					
																	26					
																	27	30,457	29,522	-	H27.7 H27.8 H27.9 工事発注	
																	28	41,562	40,347	-	H28.7 H28.8 H28.9 H28.10 工事発注	
																	29	66,016	62,713	-	H29.7 H29.8 H29.9 工事発注	
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	累計	138,035	132,582	0		
14	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業 (農業水利施 設等保全再生 事業)	田村市滝 根・常葉・ 船引地区	市	田村市	直接	完了	37,860	27	~	30	25					
																	26					
																	27	11,473	8,640	-	H27.10 工事発注 H28.2 完了	
																	28					
																	29	5,539	4,185	-	H29.12 測量設計発注	
																	30	15,636	11,718		H30.11 委託発注	
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	累計	32,648	24,543	0		
16	(5)	-	42	-	5	-	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町枯木 作地区	市	田村市	直接	完了	27,900	28	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28	14,311	12,398	-	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注	
																	29	7,362	6,250	-	H29.9 工事発注	
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	累計	21,673	18,648	0		
17	(5)	-	42	-	6	-	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町矢立 松地区	市	田村市	直接	完了	41,200	28	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28	21,544	11,379	-	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注	
																	29	10,462	8,579	-	H29.1工事発注	
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	累計	32,006	19,958	0		
18	(5)	-	42	-	7	-	農業基盤整備 促進事業	田村市船 引町北移 地区	市	田村市	直接	完了	24,000	28	~	28	25					
																	26					
																	27					
																	28	18,666	17,857	-	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注 H29.3完了	
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	累計	18,666	17,857	0		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
20	(5)	-	42	-	8	-	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町蟹内 地区	市	田村市	直接	完了	5,000	29	～	29	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	3,875	3,311	-	H29.11 工事発注
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	3,875	3,311	0	
21	(5)	-	42	-	9	-	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町深和 田地区	市	田村市	直接	完了	2,000	29	～	29	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	1,550	1,523	-	H29.10 工事発注
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	1,550	1,523	0	
22	(5)	-	42	-	10	-	農業基盤整備 促進事業	田村市大 越町下田 地区	市	田村市	直接	完了	2,500	29	～	29	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	1,937	1,474	-	H29.10 工事発注
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	1,937	1,474	0	
23	(5)	-	42	-	11	-	農業基盤整備 促進事業	田村市大 越町白石 地区	市	田村市	直接	完了	3,900	29	～	29	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	3,022	2,594	-	H29.10 工事発注
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	3,022	2,594	0	
24	(5)	-	42	-	12	-	農業基盤整備 促進事業	田村市船 引町桜下 地区	市	田村市	直接	完了	20,000	29	～	29	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	15,500	11,318	-	H29.7 測量設計発注 H29.12 工事発注
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	15,500	11,318	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30								25	26						27	28
25	(5)	-	42	-	13	-	農業基盤整備 促進事業	田村市船 引町荳山 下地区	市	田村市	直接	完了	3,000	29	~	29	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	2,325	2,149	-	H29.11 工事発注	
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	累計	2,325	2,149	0		
26	(5)	-	45	-	1	-	木質バイオマ ス発電施設等 整備事業	田村市大 越町上大 越地区	市	株式 会社 田村 バイ オマ スエ ナ ジ	間接	完了	5,221,800	29	~	R2	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	3,916,350	514,858	-	H30.3補助金交付	
																	30		969,271			
																	R1		316,301			
																	R2		1,463,193			
																	R3					
																	累計	3,916,350	3,263,623	0		
29	(5)	-	42	-	14	-	農業基盤整備 促進事業	田村市	市	田村市	直接	完了	558,572	30	~	R2	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	56,393	50,678	-		
																	R1	159,451	156,539	-		
																	R2	217,047	205,148	-		
																	R3					
																	累計	432,891	412,365	0		
31	◆(5)	-	43	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ライスセ ンター・米流通 合理化施設整 備)田村市	田村市都 路町古道 地区	市	田村市	直接	完了	205,287	R2	~	R2	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2	164,229	69,901	-		
																	R3					
																	累計	164,229	69,901	0		
32	◆(5)	-	43	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(サツマイ モ貯蔵施設整 備)田村市	田村市船 引地区	市	田村市	直接	完了	35,845	R2	~	R2	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2	28,676	11,880	-		
																	R3					
																	累計	28,676	11,880	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																
33	(5)	-	45	-	2	-	田村市船引コ ミュニティプラ ザ内装木質化 事業	田村市	市	田村市	直接	継続	19,797	R3	～	25				R3.10 実施設計完了 R4へ繰越															
																26																			
																27																			
																28																			
																29																			
																30																			
																R1																			
																R2																			
																R3	14,847	594	12,133																
																累計	14,847	594	12,133																
																(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															25	0	0	0	
																															26	0	0	0	
																															27	0	0	0	
28	0	0	0																																
29	0	0	0																																
30	0	0	0																																
R1	0	0	0																																
R2	0	0	0																																
R3	0	0	0																																
うち県 交付分		各年度 別合計		0	0	0	0																												
うち市町 村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0																												
				26	74,529	72,670	0																												
				27	273,252	265,814	0																												
				28	134,971	119,060	0																												
				29	4,057,188	639,962	0																												
				30	106,904	1,063,247	0																												
				R1	159,451	472,840	0																												
				R2	409,952	1,750,122	0																												
				R3	14,847	594	12,133																												
市町村交付分		計		5,231,094	4,384,309	12,133																													
県・市町村交付分		合計		5,231,094	4,384,309	12,133																													

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和4年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	6	7	8	9	10															
12	(6)	-	46	-	1	田村市産業団地整備事業(単年度型)	田村市大越町上大越地区	市	田村市	直接	完了	1,191,749	26	~	R1	25				H26.11 測量発注 H27.2 用地買収
																26	747,669	596,916	-	調査広報活動費の支出
																27	500	105	-	H28.4 土対法に係る業務委託発注、H28.5下水道測量設計業務委託発注、H28.10 流水水路工事発注 等
																28	154,413	63,542	-	H30.3市道等平線道路舗装工事完了 等
																29	0	68,747	-	H30.10土壌調査業務委託完了、H30.11流水水路工事完了
																30	0	14,705	-	
																R1				
																R2				
																R3				
																累計	902,582	744,015	0	
																13	(6)	-	46	-
26																				
27	548,430	145,078	-	H27.8 造成設計発注 H27.8 切土整地工事発注 H27.8 碎石運搬工事発注																
28	2,954,224	571,811	-	H28.12造成設計完了 H29.2 切土整地工事完了 H29.3 土壌深度調査発注																
29	0	502,731	-	H30.3測量設計完了 H30.3地質調査完了 H29.4汚染土壌運搬処理委託完了																
30	25,199	560,598	-	H31.3光回線工事完了、H31.3案内標識設置工事完了等																
R1	0	224,268	-	R1.5.31造成区画排水工事完了、R1.5.31街区1号線舗装工事完了、R2.3 地中埋設物撤去工事(1工区)発注等																
R2	0	42,570	-	R2.4 地中埋設物撤去工事(2工区)発注																
R3	0	167,190	-	R3.9 地中埋設物撤去工事(1工区・2工区)完了																
累計	3,527,853	2,214,246	0																	
30	(6)	-	46	-	3	田村市東部産業団地整備事業(基金型)	田村市常葉町山根地区	市	田村市	直接	継続	12,479,624	30	~	R5					
																26				
																27				
																28				
																29				
																30	651,575	64,958	-	H30.12 完了 地形測量業務委託、H31.1 完了 立竹木等保障物
																R1	4,874,994	1,039,696	-	R2.3 完了 立木伐採工事、R1.10 発注 道路改良工事、R1.10 発注 排水路整備工事 等 基金型 【他事業から流用】(令和元年10月) 流用元:(6)-46-2 田村市産業団地整備事業(基金型) 流用額:1,537,858千円(国費:1,160,382千円)
																R2	1,154,187	1,522,819	-	R2.8 発注 造成工事 等
																R3	0	109,260	-	R3.10 完了 排水路整備工事等
																累計	6,680,756	2,736,733	0	
																<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>				
26	0	0	0																	
27	0	0	0																	
28	0	0	0																	
29	0	0	0																	
30	0	0	0																	
R1	0	0	0																	
R2	0	0	0																	
R3	0	0	0																	
うち県交付分														計	0	0	0			
うち市町村交付分														25	0	0	0			
														26	747,669	596,916	0			
														27	548,930	145,183	0			
														28	3,108,637	635,353	0			
														29	0	571,478	0			
														30	676,774	640,261	0			
														R1	4,874,994	1,263,964	0			
														R2	1,154,187	1,565,389	0			
														R3	0	276,450	0			
市町村交付分 計														11,111,191	5,694,994	0				
県・市町村交付分 合計														11,111,191	5,694,994	0				

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	(1)	-	5	-	1	-	田村市都地区 公的賃貸住宅 整備事業	田村市都 路町古道 地区	市	田村市	直接	完了	253.087	26	~	27	25				
																	26	21,278	1,564	-	
																	27	200,172	117,245	-	
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	221,450	118,809	0	
																	2	(1)	-	7	-
26	46,296	13,984		H27.1 工事発注 H27年度へ繰越																	
27		17,823		H27.9 完了																	
28																					
29																					
30																					
R1																					
R2																					
R3																					
累計	46,296	31,807	0																		
19	(1)	-	6	-	1	-	田村市都路地 区公的賃貸住 宅家賃低廉化 事業	田村市都 路町古道 地区	市	田村市	直接	継続	14.287	26	~	R7					
																	26				
																	27				
																	28	1,004	901	-	
																	29	2,243	2,243	-	
																	30	2,381	2,381		家賃と入居者負担額との差について交付金を充当
																	R1	2,443	2,443		家賃と入居者負担額との差について交付金を充当
																	R2	2,306	2,306		家賃と入居者負担額との差について交付金を充当
																	R3	2,021	2,021		家賃と入居者負担額との差について交付金を充当
																	累計	12,398	12,295	0	
																	(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。				
26	0	0	0																		
27	0	0	0																		
28	0	0	0																		
29	0	0	0																		
30	0	0	0																		
R1	0	0	0																		
R2	0	0	0																		
R3	0	0	0																		
うち県 交付分		各年度 別合計	0	0	0																
うち市町 村 交付分		各年度 別合計	25	0	0																
			26	67,574	15,548																
			27	200,172	135,068																
			28	1,004	901																
			29	2,243	2,243																
			30	2,381	2,381																
			R1	2,443	2,443																
			R2	2,306	2,306																
			R3	2,021	2,021																
市町村交付分		計	280,144	162,911	0																
県・市町村交付分		合計	280,144	162,911	0																