

(様式1)

田村市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

| 田村市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 25 | 0 | 0 |
| | 26 | 975,838 | 767,936 |
| | 27 | 1,040,108 | 929,257 |
| | 28 | 3,265,676 | 403,112 |
| | 29 | 3,642,975 | 1,825,997 |
| | 30 | 803,674 | 1,625,897 |
| | R1 | 5,053,559 | 2,340,665 |
| | R2 | 1,582,150 | 5,398,683 |
| | R3 | 103,088 | 39,578 |
| | R4 | 181,419 | 1,618,479 |
| 合計 | | 16,648,487 | 14,949,604 |

| | | | | |
|------|----------------------|-----------|------------------------|--------|
| <参考> | 田村市帰還・移住等環境整備交付金基金残高 | 3,924,391 | 田村市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額 | 23,027 |
|------|----------------------|-----------|------------------------|--------|

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 /間接 | 継続 /完了 | 基金 /単 年度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---|--------------------------|------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|--|
| 5 | (3) - 24 - 1 - | 放射線相談員 事業 | 田村市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 300 | 27 ~ 27 | 25 | | | | 0 | H27.7 WG開催 H27.10 講演会2回 H27.12WG開催 | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 300 | | 112 | 188 | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 300 | 0 | 112 | 188 | | |
| 6 | (3) - 23 - 1 - | 飼料・肥料等 に係る放射線 測定事業 | 田村市 | 市 | 田村市 | 直接 | 継続 | 単年度 | 18,292 | 26 ~ R4 | 25 | | | | 0 | H26.4 測定業務委託契約 H27.4 測定業務委託契約 H28.4 測定業務委託契約 H29.4 測定業務委託契約 H30.4 測定業務委託契約 H31.4 測定業務委託契約 R2.4 測定業務委託契約 R3.4 測定業務委託契約 R4.4 測定業務委託契約 | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 4,860 | | 2,488 | 2,372 | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 4,320 | | 1,641 | 2,679 | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 2,592 | | 1,209 | 1,383 | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 1,728 | | 1,140 | 588 | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 1,728 | | 414 | 1,314 | | |
| | | | | | | | | | | | R1 | 1,744 | | 182 | 1,562 | | |
| | | | | | | | | | | | R2 | 880 | | 184 | 696 | | |
| | | | | | | | | | | | R3 | 264 | | 264 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R4 | 176 | | 114 | 62 | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 18,292 | 0 | 7,636 | 10,656 | | |
| 15 | (3) - 23 - 2 - | 自家消費野菜 等の放射能測 定事業 | 田村市 | 市 | 田村市 | 直接 | 継続 | 単年度 | 116,865 | 28 ~ R4 | 25 | | | | 0 | H28.4 測定業務委託契約 H29.4 測定業務委託契約 H30.4 測定業務委託契約 H31.4 測定業務委託契約 R2.4 測定業務委託契約 R3.4 測定業務委託契約 R4.4 測定業務委託契約 | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 18,472 | | 15,843 | 2,629 | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 16,713 | | 14,746 | 1,967 | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 15,887 | | 14,268 | 1,619 | | |
| | | | | | | | | | | | R1 | 14,927 | | 13,960 | 967 | | |
| | | | | | | | | | | | R2 | 14,825 | | 14,177 | 648 | | |
| | | | | | | | | | | | R3 | 17,887 | | 16,595 | 1,292 | | |
| | | | | | | | | | | | R4 | 18,154 | | 16,222 | 1,932 | | |
| | | | | | | | | | | | 累計 | 116,865 | 0 | 105,811 | 11,054 | | |
| (注) | <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p> | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 県交付分 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | うち市町 村 交付分 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 26 | 4,860 | 0 | 2,488 | 2,372 | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | 4,620 | 0 | 1,753 | 2,867 | |
| | | | | | | | | | | | | 28 | 21,064 | 0 | 17,052 | 4,012 | |
| | | | | | | | | | | | | 29 | 18,441 | 0 | 15,886 | 2,555 | |
| | | | | | | | | | | | | 30 | 17,615 | 0 | 14,682 | 2,933 | |
| | | | | | | | | | | | | R1 | 16,671 | 0 | 14,142 | 2,529 | |
| | | | | | | | | | | | | R2 | 15,705 | 0 | 14,361 | 1,344 | |
| | | | | | | | | | | | | R3 | 18,151 | 0 | 16,859 | 1,292 | |
| | | | | | | | | | | | | R4 | 18,330 | 0 | 16,336 | 1,994 | |
| | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | 135,457 | 0 | 113,559 | 21,898 | | |
| | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | 135,457 | 0 | 113,559 | 21,898 | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 基金 ／ 単年 度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|--------|---|--------|-----|---|---|--|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | (7) | - | 49 | - | 3 | - | 農産物を活用 した6次化の 創出に向けた 移住人材確保 事業 | 田村市 | 市 | 田村市 | 直接 | 継続 | 単年度 | 36,955 | R4 | ~ | R4 | 25 | | | 0 | R4.5 委託業務発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | 27,716 | | 27,715 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 27,716 | 0 | 27,715 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | (7) | - | 49 | | - |
| 26 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | 25,456 | | 25,344 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 25,456 | 0 | 25,344 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | (7) | - | 49 | - | 5 | - | 移住者の多様 なニーズに対 応する就労先 の創出事業 | 田村市 | 市 | 田村市 | 直接 | 継続 | 単年度 | 15,285 | R4 | ~ | R4 | | | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | 11,463 | | 11,390 | 73 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 11,463 | 0 | 11,390 | 73 | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 基金 ／ 単年度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|---------|-----|---|-----|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|---------|-------------|---------------|---|---------------------|---------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | (7) | - | 49 | - | 6 | - | 移住定住者住 居サポート事 業 | 田村市 | 市 | 田村市 | 直接 | 継続 | 単年度 | 22,278 | R4 | ~ | R4 | 25 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | 16,708 | | 16,644 | 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,708 | 0 | 16,644 | 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4.8 委託業務発注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業 期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくださ い。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して 記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費 相当額))されます。 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち県 各年度 別合計 | | | | | | | | | | | | | | | 県交付分 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち市町 村 各年度 別合計 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 79,867 | 0 | 78,982 | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 13,134 | 0 | 12,187 | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 68,069 | 0 | 68,055 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | 160,909 | 0 | 160,427 | 482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | | | | | | | | | | | | | | 321,979 | 0 | 319,651 | 2,328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | | | | | | | | | | | | | | 321,979 | 0 | 319,651 | 2,328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 /間接 | 継続 /完了 | 基金 /単 年度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---------|-------|---|--------------|------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|----|-------------|---|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|---|---|--------------|----------|---|-----|----|----|-----|---------|----|---|----|----|---|---|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | (1) | - | 15 | - | 1 | 古道体育館耐震化促進事業 | 郡帰町古道体育館 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 2,000 | 26 | ~ | 26 | 25 | | | 0 | H26 工事発注 H27 工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,339 | | 1,332 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,339 | 0 | 1,332 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | (1) | - | 15 | | - | 2 | 古道体育館耐震化促進事業 | 郡帰町古道体育館 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 171,125 | 29 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | H29.8 工事発注 H30 工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| 27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 114,083 | | 106,805 | 7,278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 114,083 | 0 | 106,805 | 7,278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | (1) | - | 15 | - | 3 | 古道体育館大規模改修事業 | 郡帰町古道体育館 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 155,618 | 29 | ~ | 29 | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | H29.8 工事発注 H30 工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 103,745 | | 99,869 | 3,876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 103,745 | 0 | 99,869 | 3,876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| うち県交付分 | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各年度別合計 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち市町村交付分 | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 | | | | | | | | | | | | | | | 計 | 219,167 | 0 | 208,006 | 11,161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 計 | 219,167 | 0 | 208,006 | 11,161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 | | | | | | | | | | | | | | | 計 | 219,167 | 0 | 208,006 | 11,161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 計 | 219,167 | 0 | 208,006 | 11,161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 基金 ／ 単年 度 | 全体 事業 費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|----|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | (5) | - | 41 | - | 1 | 地域連携販売 力強化施設 (農産物直売 所)建設事業 | 田村市船 引町船引 地区 ふあせる たむら | 市 | 田村市 | 間接 | 完了 | 単年度 | 406,328 | 26 ~ 27 | 25 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 18,342 | | 18,268 | 74 | H26.10 補助金交付決定 H27.3 補助金交付 (整地工事) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 184,822 | | 183,714 | 1,108 | H27.5 補助金交付決定 H27.12 補助金交付(建設工事、備品購入等) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 203,164 | 0 | 201,982 | 1,182 | | |
| 8 | (5) | - | 42 | - | 1 | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市都 路町古道 地区 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 10,000 | 26 ~ 26 | 25 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 7,750 | | 7,535 | 215 | 都路町古道地区内の水路整備事業の実施 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 7,750 | 0 | 7,535 | 215 | | |
| 9 | (5) | - | 42 | - | 2 | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市滝 根町佐土 畑地区 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 79,100 | 26 ~ 28 | 25 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 22,552 | | 22,678 | -126 | H26.9 測量設計委託 H26.11 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 23,250 | | 21,256 | 1,994 | H27.7 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 15,555 | | 14,480 | 1,075 | H28.9 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 61,357 | 0 | 58,414 | 2,943 | | |
| 10 | (5) | - | 42 | - | 3 | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市常 葉町休石 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 168,400 | 26 ~ 30 | 25 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 25,885 | | 24,189 | 1,696 | H26.9 工事発注 H26.11 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 23,250 | | 22,682 | 568 | H27.6 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 23,333 | | 22,599 | 734 | H28.9 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 23,250 | | 21,008 | 2,242 | H29.9 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 34,875 | | 31,580 | 3,295 | H30.9 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 130,593 | 0 | 122,058 | 8,535 | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 基金 ／ 単 年度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------|---|----|---|---|--|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | (5) | - | 42 | - | 4 | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市都 路町都路 地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 177,920 | 27 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 30,457 | | 29,522 | 935 | H27.7 H27.8 H27.9 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 41,562 | | 40,347 | 1,215 | H28.7 H28.8 H28.9 H28.10 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 66,016 | | 62,713 | 3,303 | H29.7 H29.8 H29.9 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 138,035 | 0 | 132,582 | 5,453 | |
| 14 | (5) | - | 40 | - | 1 | 農山村地域復 興基盤総合整 備事業 (農業水利施 設等保全再生 事業) | 田村市滝 根・常葉・ 船引地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 37,860 | 27 | ~ | 30 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 11,473 | | 8,640 | 2,833 | H27.10 工事発注 H28.2 完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 5,539 | | 4,185 | 1,354 | H29.12 測量設計発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 15,636 | | 11,718 | 3,918 | H30.11 委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 32,648 | 0 | 24,543 | 8,105 | |
| 16 | (5) | - | 42 | - | 5 | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市滝 根町枯木 作地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 27,900 | 28 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 14,311 | | 12,398 | 1,913 | H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 7,362 | | 6,250 | 1,112 | H29.9 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 21,673 | 0 | 18,648 | 3,025 | |
| 17 | (5) | - | 42 | - | 6 | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市滝 根町矢立 松地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 41,200 | 28 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 21,544 | | 11,379 | 10,165 | H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 10,462 | | 8,579 | 1,883 | H29.1 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 32,006 | 0 | 19,958 | 12,048 | |
| 18 | (5) | - | 42 | - | 7 | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市船 引町北移 地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 24,000 | 28 | ~ | 28 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 18,666 | | 17,857 | 809 | H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注 H29.3完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 18,666 | 0 | 17,857 | 809 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 基金 ／ 単 年度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------|---|----|---|----|---|----------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|--------|-------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | (5) | - | 42 | - | 8 | - | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市滝 根町蟹内 地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 5,000 | 29 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 3,875 | | 3,311 | 564 | H29.11 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,875 | 0 | 3,311 | 564 | |
| 21 | (5) | - | 42 | - | 9 | - | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市滝 根町深和 田地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 2,000 | 29 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 1,550 | | 1,523 | 27 | H29.10 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,550 | 0 | 1,523 | 27 | |
| 22 | (5) | - | 42 | - | 10 | - | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市大 越町下田 地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 2,500 | 29 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 1,937 | | 1,474 | 463 | H29.10 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,937 | 0 | 1,474 | 463 | |
| 23 | (5) | - | 42 | - | 11 | - | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市大 越町白石 地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 3,900 | 29 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 3,022 | | 2,594 | 428 | H29.10 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,022 | 0 | 2,594 | 428 | |
| 24 | (5) | - | 42 | - | 12 | - | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市船 引町桜下 地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 20,000 | 29 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 15,500 | | 11,318 | 4,182 | H29.7 測量設計発注 H29.12 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 15,500 | 0 | 11,318 | 4,182 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 基金 ／ 単年 度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------|---|----|---|----|---|---|---------------------|----------|----------------|--|---------------|--------------------|-----------|----------------|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | (5) | - | 42 | - | 13 | - | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市船 引町萱山 下地区 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 3,000 | 29 | ~ | 29 | 25 | | | 0 | H29.11 工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 2,325 | | 2,149 | | 176 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,325 | 0 | 2,149 | | 176 |
| 26 | (5) | - | 45 | - | 1 | - | 木質バイオマ ス発電施設等 整備事業 | 田村市大 越町上大 越地区 | 市 | 市 | 株式 会社 田村 バイ オマ スエ ナジ | 間接 | 完了 | 基金 | 5,221,800 | 29 | ~ | R2 | 25 | | | 0 | H30.3補助金交付 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 3,263,625 | | 514,858 | | 2,748,767 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 969,271 | | -969,271 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 316,301 | | -316,301 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 1,463,193 | | -1,463,193 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | -23 | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,263,625 | 0 | 3,263,600 | | 25 |
| 29 | (5) | - | 42 | - | 14 | - | 農業基盤整備 促進事業 | 田村市 | 市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 558,572 | 30 | ~ | R2 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 56,393 | | 50,678 | 5,715 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 159,451 | | 156,539 | 2,912 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 217,047 | | 205,148 | 11,899 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 432,891 | 0 | 412,365 | 20,526 | |
| 31 | ◆(5) | - | 43 | - | 1 | - | 被災地域農業 復興総合支援 事業(ライスセ ンター・米流通 合理化施設整 備)田村市 | 田村市都 路町古道 地区 | 市 | | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 205,287 | R2 | ~ | R2 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 164,229 | | 69,901 | 94,328 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 164,229 | 0 | 69,901 | 94,328 | |
| 32 | ◆(5) | - | 43 | - | 2 | - | 被災地域農業 復興総合支援 事業(サツマイ モ貯蔵施設整 備)田村市 | 田村市船 引地区 | 市 | | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 35,845 | R2 | ~ | R2 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 28,676 | | 11,880 | 16,796 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 28,676 | 0 | 11,880 | 16,796 | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 基金 / 単 年度 | 全体 事業 費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | |
|---|------|---|----|-------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | (5) | - | 45 | - | 2 | 田村市船引コ ミュニティプラ ザ内装木質化 事業 | 田村市 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 19,797 | R3 | ~ | R4 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 14,847 | | 594 | 14,253 | R3.10 実施設計完了 R4へ繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | 11,797 | -11,797 | R4.1 工事完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 14,847 | 0 | 12,391 | 2,456 | | |
| (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」 欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。な お、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載す る必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当 額))されます。 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | うち県 交付分 | | 各年度 別合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | うち市町 村 交付分 | | 各年度 別合計 | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 74,529 | 0 | 72,670 | 1,859 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 273,252 | 0 | 265,814 | 7,438 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 134,971 | 0 | 119,060 | 15,911 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 3,404,463 | 0 | 639,962 | 2,764,501 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 106,904 | 0 | 1,063,247 | -956,343 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 159,451 | 0 | 472,840 | -313,389 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 409,952 | 0 | 1,750,122 | -1,340,170 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 14,847 | 0 | 571 | 14,276 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | 0 | 0 | 11,797 | -11,797 |
| | | | | 市町村交付分 計 | | 4,578,369 | 0 | 4,396,083 | 182,286 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 県・市町村交付分 合計 | | 4,578,369 | 0 | 4,396,083 | 182,286 | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 基金 ／ 単年 度 | 全体 事業 費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|----|----|----|----|----|---------------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----|----|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | R1 | R2 | | | | | | | R3 |
| 12 | (6) | - | 46 | - | 1 | - | 田村市産業団 地整備事業 (単年度型) | 田村市大 越町上大 越地区 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 1,191,749 | 26 | ~ | R1 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 747,669 | | 596,916 | 150,753 | H26.11 測量発注 H27.2 用地買収 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 500 | | 105 | 395 | 調査広報活動費の支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 154,413 | | 63,542 | 90,871 | H28.4 土対法に係る業務委託発注、H28.5下水道測量設計業務委託発注、H28.10 流末水路工事発注 等 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | | 68,747 | -68,747 | H30.3市道堂平線道路舗装工事完了 等 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | | 14,705 | -14,705 | H30.10土壌調査業務委託完了、H30.11流末水路工事完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 902,582 | 0 | 744,015 | 158,567 | |
| 13 | (6) | - | 46 | - | 2 | - | 田村市産業団 地整備事業 (基金型) | 田村市大 越町上大 越地区 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 基金 | 3,128,030 | 26 | ~ | R3 | 25 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 548,430 | | 514,330 | 34,100 | H27.8 造成設計発注 H27.8 切土整地工事発注 H27.8 碎石運搬工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 2,954,224 | | 202,557 | 2,751,667 | H28.12造成設計完了 H29.2 切土整地工事完了 H29.3 土壌深度調査発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | | 892,485 | -892,485 | H30.3測量設計完了 H30.3地質調査完了 H29.4汚染土壌運搬処理委託完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 25,199 | | 260,543 | -235,344 | H31.3光回線工事完了、H31.3案内標識設置工事完了等 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 0 | -1,160,382 | 297,917 | -1,458,299 | R1.5.31造成区画排水工事完了、R1.5.31街区1号線舗装工事完了、R2.3 地中埋設物撤去工事(1工区)発注等 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 0 | | 106,425 | -106,425 | R2.4 地中埋設物撤去工事(2工区)発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | | -60,015 | 60,015 | R3.9 地中埋設物撤去工事(1工区・2工区)完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,527,853 | -1,160,382 | 2,214,242 | 153,229 | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 基金 / 単 年度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----------|------------|---|----------------------------|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|-----------|---|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | (6) | - | 46 | - | 3 | 田村市東部産 業団地整備事 業(基金型) | 田村市常 葉町山根 地区 | 市 | 田村市 | 直接 | 継続 | 基金 | 12,479,624 | 30 | ~ | R5 | 25 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 651,575 | | 270,339 | 381,236 | H30.12 完了 地形測量業務委託、H31.1 完了 立竹木等保障物 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 4,874,994 | 1,160,382 | 1,553,323 | 4,482,053 | R2.3 完了 立木伐採工事、R1.10 発注 道路改良工事、R1.10 発注 排水路整備工事 等 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 1,154,187 | | 3,525,469 | -2,371,282 | R2.8 発注 造成工事 等 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | | 12,087 | -12,087 | R3.10 完了 排水路整備工事等 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | 1,427,739 | -1,427,739 | R5.3 完了 街区2号線道路改良工事、街区3号線道路改良工事、街区4号線道路改良工事、調節池設置工事(1工区)、配水管布設 替工事 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 6,680,756 | 1,160,382 | 6,788,957 | 1,052,181 | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業 期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくだ さい。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して 記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費 相当額))されます。 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | うち県 各年度 別合計 | | | | | | | | | | | | | | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | うち市町 村 交付分 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 747,669 | 0 | 596,916 | 150,753 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 548,930 | 0 | 514,435 | 34,495 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 3,108,637 | 0 | 266,099 | 2,842,538 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 961,232 | -961,232 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 676,774 | 0 | 545,587 | 131,187 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 4,874,994 | 0 | 1,851,240 | 3,023,754 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 1,154,187 | 0 | 3,631,894 | -2,477,707 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 0 | 0 | -47,928 | 47,928 |
| R4 | 0 | 0 | 1,427,739 | -1,427,739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | | | | | | | | | | | | | | 11,111,191 | 0 | 9,747,214 | 1,363,977 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | | | | | | | | | | | | | | 11,111,191 | 0 | 9,747,214 | 1,363,977 | | | | | | | | | | | | | | | | |

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 /間接 | 継続 /完了 | 基金 /単 年度 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間流 用(国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行差額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|----------------------------------|--------------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|----|-------------|---|----------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---|---|----------------------------------|--------------------|---|-----|----|----|-----|--------|----|---|----|----|--------|---|--|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | (1) | - | 5 | - | 1 | - | 田村市都地区 公的賃貸住宅 整備事業 | 田村市都 路町古道 地区 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 253,087 | 26 | ~ | 27 | 25 | | | 0 | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 21,278 | | 1,564 | | 19,714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 200,172 | | 117,245 | | 82,927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 221,450 | 0 | 118,809 | | 102,641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | (1) | - | 7 | | - | 1 | - | 田村市都地区 公的賃貸住宅 用地取得造成 事業 | 田村市都 路町古道 地区 | 市 | 田村市 | 直接 | 完了 | 単年度 | 52,910 | 26 | ~ | 27 | 25 | | | 0 | H27.1 工事発注 H27年度へ繰越 H27.9 完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 46,296 | | 13,984 | |
| 27 | | | 17,823 | -17,823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 46,296 | 0 | 31,807 | 14,489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | (1) | - | 6 | - | 1 | - | 田村市都路地区 公的賃貸住宅 家賃低廉化 事業 | 田村市都 路町古道 地区 | 市 | 田村市 | 直接 | 継続 | 単年度 | 16,903 | 26 | ~ | R7 | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 家賃と入居者負担額との差について交付金を充当 家賃と入居者負担額との差について交付金を充当 家賃と入居者負担額との差について交付金を充当 家賃と入居者負担額との差について交付金を充当 家賃と入居者負担額との差について交付金を充当 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 1,004 | | 901 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 2,243 | | 2,243 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 2,381 | | 2,381 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | 2,443 | | 2,443 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | 2,306 | | 2,306 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | 2,021 | | 2,021 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | 2,180 | | 2,180 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 14,578 | 0 | 14,475 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | (注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県交付分 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち市町 村 交付分 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 67,574 | 0 | 15,548 | 52,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 200,172 | 0 | 135,068 | 65,104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 1,004 | 0 | 901 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 2,243 | 0 | 2,243 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 2,381 | 0 | 2,381 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R1 | 2,443 | 0 | 2,443 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R2 | 2,306 | 0 | 2,306 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | 2,021 | 0 | 2,021 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | 2,180 | 0 | 2,180 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | 282,324 | 0 | 165,091 | 117,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | 282,324 | 0 | 165,091 | 117,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |