

(様式1)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

田村市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	975,838	767,936	
27	1,040,108	929,257	
28	3,265,676	403,112	
29	3,642,975	1,825,997	
30	803,674	1,625,897	
R1	5,053,559	2,340,665	
R2	1,582,150	5,398,683	
R3	103,088	39,578	
R4	181,419	1,618,479	
R5	271,332	1,053,487	
合計		16,919,819	16,003,091

<参考>	田村市帰還・移住等環境整備交付金基金残高	815,658	田村市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	23,339
------	----------------------	---------	------------------------	--------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
4	(2) - 19 - 1 -	田村市再生生活道路整備事業	田村市	市	田村市	直接	完了	単年度	93,001	27 ~ 27	25				0	
											26	79,867		78,982	885	H26.12 工事発注
											27	13,134		12,187	947	H27.7 工事発注
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											R5				0	
累計	93,001	0	91,169	1,832												
34	(7) - 49 - 1 -	移住定住施策運営事業(運営体制構築、東京リクルートセンター・田村サポートセンター設置・運営事業)	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	242,097	R3 ~ R5	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3	55,937		55,931	6	R3.8 委託業務発注
											R4	62,295		62,087	208	R4.4 委託業務発注
											R5	63,339		63,226	113	R5.4 委託業務発注
累計	181,571	0	181,244	327												
35	(7) - 49 - 2 -	林業人材獲得と木材加工・サービスの創出事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	62,212	R3 ~ R5	25				0	
											26				0	
											27				0	
											28				0	
											29				0	
											30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3	12,132		12,124	8	R3.8 委託業務発注
											R4	17,271		17,247	24	R4.4 委託業務発注
											R5	17,255		17,255	0	R5.4 委託業務発注
累計	46,658	0	46,627	31												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	R4	R5																					
36	(7)	-	49	-	3	-	農産物を活用 した6次化の 創出に向けた 移住人材確保 事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	86,388	R4	~	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	27,716		27,715	1	R4.5 委託業務発注
																		R5	37,074		37,075	-1	R5.4 委託業務発注
																		累計	64,790	0	64,791	-1	
37	(7)	-	49	-	4	-	移住者による 創業・起業支 援事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	68,034	R4	~	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	25,456		25,344	112	R4.5 委託業務発注
																		R5	25,569		25,423	146	R5.4 委託業務発注
																		累計	51,025	0	50,767	258	
38	(7)	-	49	-	5	-	移住者の多様 なニーズに対 応する就労先 の創出事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	41,695	R4	~	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	11,463		11,390	73	R4.5 委託業務発注
																		R5	19,807		19,807	0	R5.4 委託業務発注
																		累計	31,270	0	31,198	72	
39	(7)	-	49	-	6	-	移住定住者住 居サポート事 業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	112,415	R4	~	R5	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4	16,708		16,644	64	R4.8 委託業務発注
																		R5	67,602		66,310	1,292	R5.4 委託業務発注
																		累計	84,310	0	82,955	1,355	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
40	(7) - 49 - 7 -	空き家改修支 援事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	5,000	R5 ~ R5	25				0	R5.4 補助金申請受付開始										
											26				0											
											27				0											
											28				0											
											29				0											
											30				0											
											R1				0											
											R2				0											
											R3				0											
											R4				0											
											R5	3,750			0		3,750									
											累計	3,750	0		0		3,750									
											41	(7) - 49 - 8 -	移住者向け住 宅支援事業	田村市	市		田村市	直接	継続	単年度	4,800	R5 ~ R5	25			
26				0																						
27				0																						
28				0																						
29				0																						
30				0																						
R1				0																						
R2				0																						
R3				0																						
R4				0																						
R5	3,600			411	3,189																					
累計	3,600	0		411	3,189																					
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																25							0	0	0	0
											26	0	0	0	0											
											27	0	0	0	0											
											28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0											
											30	0	0	0	0											
											R1	0	0	0	0											
											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											R5	0	0	0	0											
											うち県交付分 各年度別合計											計	0	0	0	0
											うち市町村交付分 各年度別合計											25	0	0	0	0
																						26	79,867	0	78,982	885
																						27	13,134	0	12,187	947
																						28	0	0	0	0
																						29	0	0	0	0
																						30	0	0	0	0
																						R1	0	0	0	0
																						R2	0	0	0	0
R3	68,069	0	68,055	14																						
R4	160,909	0	160,427	482																						
R5	237,996	0	229,507	8,489																						
市町村交付分 計											559,975	0	549,158	10,817												
県・市町村交付分 合計											559,975	0	549,158	10,817												

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5															
3	(1)	15	1	-	-	古道体育館耐震化促進事業	郡路町古道体育館	市	田村市	直接	完了	単年度	2,000	26 ~ 26	25			0		
															26	1,339		1,332	7	H26 工事発注 H27 工事完了
															27				0	
															28				0	
															29				0	
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	1,339	0	1,332	7	
															27	(1)	15	2	-	-
26				0																
27				0																
28				0																
29	114,083		106,805	7,278	H29.8 工事発注 H30 工事完了															
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
R5				0																
累計	114,083	0	106,805	7,278																
28	(1)	15	3	-	-	古道体育館大規模改修事業	郡路町古道体育館	市	田村市	直接	完了	単年度	155,618	29 ~ 29						
															26				0	
															27				0	
															28				0	
															29	103,745		99,869	3,876	H29.8 工事発注 H30 工事完了
															30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															R5				0	
															累計	103,745	0	99,869	3,876	
															(注)					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																				
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																				
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																				
うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0														
		26	0	0	0	0														
		27	0	0	0	0														
		28	0	0	0	0														
		29	0	0	0	0														
		30	0	0	0	0														
		R1	0	0	0	0														
		R2	0	0	0	0														
		R3	0	0	0	0														
		R4	0	0	0	0														
		R5	0	0	0	0														
		累計	0	0	0	0														
		県交付分 計															0	0	0	0
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0														
		26	1,339	0	1,332	7														
		27	0	0	0	0														
		28	0	0	0	0														
		29	217,828	0	206,674	11,154														
		30	0	0	0	0														
		R1	0	0	0	0														
		R2	0	0	0	0														
		R3	0	0	0	0														
		R4	0	0	0	0														
		R5	0	0	0	0														
		累計	219,167	0	208,006	11,161														
		市町村交付分 計															219,167	0	208,006	11,161
県・市町村交付分 合計															219,167	0	208,006	11,161		

(様式2)

田村市

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7	(5)	-	41	-	1	-	地域連携販売 力強化施設 (農産物直売 所)建設事業	田村市船 引町船引 地区 ふあせる たむら	市	たむら農業協同組合	間接	完了	単年度	406,328	26	~	27	25			0		
																		26	18,342		18,268	74	H26.10 補助金交付決定 H27.3 補助金交付 (整地工事)
																		27	184,822		183,714	1,108	H27.5 補助金交付決定 H27.12 補助金交付(建設工事、備品購入等)
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		累計	203,164	0	201,982	1,182	
																		8	(5)	-	42	-	1
26	7,750		7,535	215	都路町古道地区内の水路整備事業の実施																		
27				0																			
28				0																			
29				0																			
30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
R5				0																			
累計	7,750	0	7,535	215																			
9	(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町佐土 畑地区	市	田村市	直接	完了	単年度	79,100	26	~	28						
																		26	22,552		22,678	-126	H26.9 測量設計委託 H26.11 工事発注
																		27	23,250		21,256	1,994	H27.7 工事発注
																		28	15,555		14,480	1,075	H28.9 工事発注
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		累計	61,357	0	58,414	2,943	
																		10	(5)	-	42	-	3
26	25,885		24,189	1,696	H26.9 工事発注 H26.11 工事発注																		
27	23,250		22,682	568	H27.6 工事発注																		
28	23,333		22,599	734	H28.9 工事発注																		
29	23,250		21,008	2,242	H29.9 工事発注																		
30	34,875		31,580	3,295	H30.9 工事発注																		
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
R5				0																			
累計	130,593	0	122,058	8,535																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
11	(5)	-	42	-	4	農業基盤整備 促進事業	田村市都 路町都路 地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	177,920	27	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27	30,457		29,522	935	H27.7 H27.8 H27.9 工事発注
																		28	41,562		40,347	1,215	H28.7 H28.8 H28.9 H28.10 工事発注
																		29	66,016		62,713	3,303	H29.7 H29.8 H29.9 工事発注
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		R5			0		
																		累計	138,035	0	132,582	5,453	
14	(5)	-	40	-	1	農山村地域復 興基盤総合整 備事業 (農業水利施 設等保全再生 事業)	田村市滝 根・常葉・ 船引地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	37,860	27	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27	11,473		8,640	2,833	H27.10 工事発注 H28.2 完了
																		28			0		
																		29	5,539		4,185	1,354	H29.12 測量設計発注
																		30	15,636		11,718	3,918	H30.11 委託発注
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		R5			0		
																		累計	32,648	0	24,543	8,105	
16	(5)	-	42	-	5	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町枯木 作地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	27,900	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	14,311		12,398	1,913	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注
																		29	7,362		6,250	1,112	H29.9 工事発注
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		R5			0		
																		累計	21,673	0	18,648	3,025	
17	(5)	-	42	-	6	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町矢立 松地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	41,200	28	~	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28	21,544		11,379	10,165	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注
																		29	10,462		8,579	1,883	H29.1 工事発注
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		R5			0		
																		累計	32,006	0	19,958	12,048	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30																		
18	(5)	-	42	-	7	-	農業基盤整備 促進事業	田村市船 引町北移 地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	24,000	28	~	28	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28	18,666		17,857	809	H28.8 測量設計発注 H28.11工事発注 H29.3完了
																			29			0		
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			R5			0		
累計	18,666	0	17,857	809																				
20	(5)	-	42	-	8	-	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町蟹内 地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	5,000	29	~	29	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29	3,875		3,311	564	H29.11 工事発注
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			R5			0		
累計	3,875	0	3,311	564																				
21	(5)	-	42	-	9	-	農業基盤整備 促進事業	田村市滝 根町深和 田地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	2,000	29	~	29	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29	1,550		1,523	27	H29.10 工事発注
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			R5			0		
累計	1,550	0	1,523	27																				
22	(5)	-	42	-	10	-	農業基盤整備 促進事業	田村市大 越町下田 地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	2,500	29	~	29	25			0		
																			26			0		
																			27			0		
																			28			0		
																			29	1,937		1,474	463	H29.10 工事発注
																			30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			R5			0		
累計	1,937	0	1,474	463																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～																			
23	(5)	-	42	-	11	農業基盤整備 促進事業	田村市大 越町白石 地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	3,900	29	～	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	3,022		2,594	428	H29.10 工事発注
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		R5			0		
累計	3,022	0	2,594	428																			
24	(5)	-	42	-	12	農業基盤整備 促進事業	田村市船 引町桜下 地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	20,000	29	～	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	15,500		11,318	4,182	H29.7 測量設計発注 H29.12 工事発注
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		R5			0		
累計	15,500	0	11,318	4,182																			
25	(5)	-	42	-	13	農業基盤整備 促進事業	田村市船 引町苜山 下地区	市	市	田村市	直接	完了	単年度	3,000	29	～	29	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	2,325		2,149	176	H29.11 工事発注
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		R5			0		
累計	2,325	0	2,149	176																			
26	(5)	-	45	-	1	木質バイオマ ス発電施設等 整備事業	田村市大 越町上大 越地区	市	市	株式 会社 田村 バイ オマ スエ ナ ジ	間接	完了	基金	5,221,800	29	～	R2	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	3,263,625		514,858	2,748,767	H30.3補助金交付
																		30			969,271	-969,271	
																		R1			316,301	-316,301	
																		R2			1,463,193	-1,463,193	
																		R3			-23	23	
																		R4			0	0	
																		R5			0	0	
累計	3,263,625	0	3,263,600	25																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～									～								
29	(5)	-	42	-	14	農業基盤整備 促進事業	田村市	市	市	田村市	直接	完了	単年度	558,572	30	～	R2	25			0	
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30	56,393		50,678	5,715
																		R1	159,451		156,539	2,912
																		R2	217,047		205,148	11,899
																		R3				0
																		R4				0
																		R5				0
累計	432,891	0	412,365	20,526																		
31	◆(5)	-	43	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(ライスセ ンター・米流通 合理化施設整 備)田村市	田村市都 路町古道 地区	市	田村市	直接	完了	単年度	205,287	R2	～	R2	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1				0	
																	R2	164,229		69,901	94,328	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
累計	164,229	0	69,901	94,328																		
32	◆(5)	-	43	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(サツマイ モ貯蔵施設整 備)田村市	田村市船 引地区	市	田村市	直接	完了	単年度	35,845	R2	～	R2	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1				0	
																	R2	28,676		11,880	16,796	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
累計	28,676	0	11,880	16,796																		
33	(5)	-	45	-	2	田村市船引コ ミュニティプラ ザ内装木質化 事業	田村市	市	田村市	直接	完了	単年度	19,797	R3	～	R4	25			0		
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3	14,847		594	14,253	
																	R4			11,797	-11,797	
																	R5				0	
累計	14,847	0	12,391	2,456																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～									～								
42	(5)	-	41	-	2	農産物振興施設整備事業	田村市	市	田村市	直接	継続	単年度	15,956	R5	～	R5	25				0	R6.3実施設計完了
																	26				0	
																	27				0	
																	28				0	
																	29				0	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5	11,967		11,649	318	
																	累計	11,967	0	11,649	318	
																	(注)					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。												26	0	0	0	0						
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。												27	0	0	0	0						
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。												28	0	0	0	0						
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。												29	0	0	0	0						
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												30	0	0	0	0						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。												R1	0	0	0	0						
												R2	0	0	0	0						
												R3	0	0	0	0						
												R4	0	0	0	0						
												R5	0	0	0	0						
												県交付分 計				0	0	0	0			
												25	0	0	0	0						
												26	74,529	0	72,670	1,859						
												27	273,252	0	265,814	7,438						
												28	134,971	0	119,060	15,911						
												29	3,404,463	0	639,962	2,764,501						
												30	106,904	0	1,063,247	-956,343						
												R1	159,451	0	472,840	-313,389						
												R2	409,952	0	1,750,122	-1,340,170						
												R3	14,847	0	571	14,276						
												R4	0	0	11,797	-11,797						
												R5	11,967	0	11,649	318						
												市町村交付分 計				4,590,336	0	4,407,732	182,604			
												県・市町村交付分 合計				4,590,336	0	4,407,732	182,604			

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
12	(6)	-	46	-	1	田村市産業団 地整備事業 (単年度型)	田村市大 越町上大 越地区	市	田村市	直接	完了	単年度	1,191,749	26 ~ R1	25				0	
															26	747,669		596,916	150,753	H26.11 測量発注 H27.2 用地買収
															27	500		105	395	調査広報活動費の支出
															28	154,413		63,542	90,871	H28.4 土対法に係る業務委託発注、H28.5下水道測量設計業務委託発注、H28.10 流末水路工事発注 等
															29	0		68,747	-68,747	H30.3市道堂平線道路舗装工事完了 等
															30	0		14,705	-14,705	H30.10土壌調査業務委託完了、H30.11流末水路工事完了
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
R5				0																
累計	902,582	0	744,015	158,567																
13	(6)	-	46	-	2	田村市産業団 地整備事業 (基金型)	田村市大 越町上大 越地区	市	田村市	直接	完了	基金	3,128,030	26 ~ R3	25				0	
															26				0	
															27	548,430		514,330	34,100	H27.8 造成設計発注 H27.8 切土整地工事発注 H27.8 碎石運搬工事発注
															28	2,954,224		202,557	2,751,667	H28.12造成設計完了 H29.2 切土整地工事完了 H29.3 土壌深度調査発注
															29	0		892,485	-892,485	H30.3測量設計完了 H30.3地質調査完了 H29.4汚染土壌運搬処理委託完了
															30	25,199		260,543	-235,344	H31.3光回線工事完了、H31.3案内標識設置工事完了等
															R1	0	-1,160,382	297,917	-1,458,299	R1.5.31造成区画排水工事完了、R1.5.31街区1号線舗装工事完了、R2.3 地中埋設物撤去工事(1工区)発注等
															R2	0		106,425	-106,425	R2.4 地中埋設物撤去工事(2工区)発注
															R3	0		-60,015	60,015	R3.9 地中埋設物撤去工事(1工区・2工区)完了
															R4				0	
R5				0																
累計	3,527,853	-1,160,382	2,214,242	153,229																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
30	(6) - 46 - 3 -	田村市東部産業団地整備事業(基金型)	田村市常葉町山根地区	市	田村市	直接	継続	基金	12,479,624	30 ~ R5	25				0	H30.12 完了 地形測量業務委託、H31.1 完了 立竹木等保障物 R2.3 完了 立木伐採工事 R1.10 発注 道路改良工事 R1.10 発注 排水路整備工事 等 R2.8 発注 造成工事 等 R3.10 完了 排水路整備工事等 R5.3 完了 街区2号線道路改良工事、街区3号線道路改良工事、街区4号線道路改良工事、調節池設置工事(1工区)、配水管布設替工事 R5.5 発注 街路1号線舗装新設工事 等 R5.9 発注 案内標識設置工事 R5.12 完了 造成工事 等										
											26				0											
											27				0											
											28				0											
											29				0											
											30	651,575			270,339		381,236									
											R1	4,874,994	1,160,382	1,553,323	4,482,053											
											R2	1,154,187		3,525,469	-2,371,282											
											R3	0		12,087	-12,087											
											R4			1,427,739	-1,427,739											
											R5			794,332	-794,332											
											累計	6,680,756	1,160,382	7,583,289	257,849											
											(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											25	0	0	0	0
26	0	0	0	0																						
27	0	0	0	0																						
28	0	0	0	0																						
29	0	0	0	0																						
30	0	0	0	0																						
R1	0	0	0	0																						
R2	0	0	0	0																						
R3	0	0	0	0																						
R4	0	0	0	0																						
R5	0	0	0	0																						
うち県交付分 各年度別合計																						計	0	0	0	0
うち市町村交付分 各年度別合計																						25	0	0	0	0
																						26	747,669	0	596,916	150,753
																						27	548,930	0	514,435	34,495
																						28	3,108,637	0	266,099	2,842,538
																						29	0	0	961,232	-961,232
																						30	676,774	0	545,587	131,187
																						R1	4,874,994	0	1,851,240	3,023,754
																						R2	1,154,187	0	3,631,894	-2,477,707
											R3	0	0	-47,928	47,928											
											R4	0	0	1,427,739	-1,427,739											
R5	0	0	794,332	-794,332																						
市町村交付分 計											11,111,191	0	10,541,546	569,645												
県・市町村交付分 合計											11,111,191	0	10,541,546	569,645												

(様式2)

田村市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6																
1	(1)	5	1	-	-	田村市都地区 公的賃貸住宅 整備事業	田村市都 路町古道 地区	市	田村市	直接	完了	単年度	253,087	26	~	27	25			0		
																	26	21,278		1,564	19,714	
																	27	200,172		117,245	82,927	
																	28				0	
																	29				0	
																	30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	R5				0	
																	累計	221,450	0	118,809	102,641	
																	2	(1)	7	1	-	田村市都地区 公的賃貸住宅 用地取得造成 事業
26	46,296		13,984	32,312	H27.1 工事発注 H27年度へ繰越																	
27			17,823	-17,823	H27.9 完了																	
28				0																		
29				0																		
30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
R5				0																		
累計	46,296	0	31,807	14,489																		
19	(1)	6	1	-	田村市都路地 区公的賃貸住 宅家賃低廉化 事業	田村市都 路町古道 地区	市	田村市	直接	継続	単年度	19,489	26	~	R5	25						
																26				0		
																27				0		
																28	1,004		901	103		
																29	2,243		2,243	0		
																30	2,381		2,381	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																R1	2,443		2,443	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																R2	2,306		2,306	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																R3	2,021		2,021	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																R4	2,180		2,180	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																R5	2,155		2,155	0	家賃と入居者負担額との差について交付金を充当	
																累計	16,733	0	16,630	103		
																(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した直で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。						
26	0	0	0	0																		
27	0	0	0	0	0																	
28	0	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0	0																	
30	0	0	0	0	0																	
R1	0	0	0	0	0																	
R2	0	0	0	0	0																	
R3	0	0	0	0	0																	
R4	0	0	0	0	0																	
R5	0	0	0	0	0																	
うち県交付分															25	0	0	0	0			
各年度別合計															26	0	0	0	0			
27															0	0	0	0				
28															0	0	0	0				
29															0	0	0	0				
30															0	0	0	0				
R1															0	0	0	0				
R2															0	0	0	0				
R3															0	0	0	0				
R4															0	0	0	0				
R5															0	0	0	0				
県交付分 計															0	0	0	0				
25															0	0	0	0				
26															67,574	0	15,548	52,026				
27															200,172	0	135,068	65,104				
28															1,004	0	901	103				
29															2,243	0	2,243	0				
30															2,381	0	2,381	0				
R1															2,443	0	2,443	0				
R2															2,306	0	2,306	0				
R3															2,021	0	2,021	0				
R4															2,180	0	2,180	0				
R5															2,155	0	2,155	0				
市町村交付分 計															284,479	0	167,246	117,233				
県・市町村交付分 合計															284,479	0	167,246	117,233				