


中間時のチェックリスト(合併処理浄化槽中間施工チェックリスト)

1 設置場所 田村市

2 設置者 _____ 住所 _____

3 建築用途 (1)専用住宅新築 (2)専用住宅改築(増築) (3)その他
 (2)の場合、現在の使用種別 1)単独処理浄化槽 2)汲み取り便槽
 撤去の有無(撤去費補助の有無) 有 (月予定) ・ 無

4 浄化槽規格等 JIS 5人槽 ・ 7人槽 ・ 10人槽
 (型式適合認定番号 _____ 型 _____)

検査項目		チェックのポイント	判定	
1	浄化槽設置基礎確認	水平に保たれているか	OK	NO
		基礎は、十分に施工されているか 基礎厚・施工状況等 ベースコン寸法 	OK	NO
2	指摘事項等	申請書どおりの浄化槽が搬入されているか 型式認定番号確認	OK	NO
		浄化槽が水平に設置されているか	OK	NO
3	その他	申請図面どおり工事施工(計画)されているか 配置図 配管図 縦断図	OK	NO
4	指摘事項等	・ ・ ・		

上記のとおり中間確認しました。

平成 年 月 日

浄化槽設備士

㊞