

## 完了時チェックリスト

検 査 項 目		チェックのポイント	チェック欄
1	流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞はないか	
2	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか	
3	誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか 雨水や工場排水及び外洗場等が流入していないか	
4	升の位置及び種類	起点・屈曲点・合流点及び一定間隔毎に適切な升が設置されているか	
5	流入管渠・放流管渠及び空気配管の変形・破の恐れはないか	管の露出時による変形・破損の恐れはないか	
6	かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか	
7	浄化槽本体の上部及びその周辺状況	保守点検、清掃を行いきにくい場所に設置されていないか 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか コンクリートスラブが打たれているか	
8	漏水の有無	漏水が生じてないか	
9	浄化槽本体の水平の状況	水平に保たれているか	
10	接触材等の変形・破損・固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び直接ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか	
11	ばっ気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形・破損・固定及びびがどうの状況	各装置に変形・破損はないか しっかり固定されているか 空気の出力や水流に片寄せはないか	
12	消毒設備の変形・破損・固定の状況	各装置に変形・破損はないか しっかり固定されているか 空気の出力や水流に片寄せはないか	

検査項目		チェックのポイント	チェック欄
13	ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置稼働状況	ポンプ升に変形や破損はないか	
		ポンプ升到漏水の恐れはないか	
		ポンプが2台以上設置されているか	
		設計どおりの能力ポンプが設置されているか	
		ポンプの固定が十分行われているか	
		ポンプの取り外しが可能か	
		ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか	
14	ブロアーの設置・稼働状況	防振対策がなされているか	
		固定が十分行われているか	
		アースはなされているか	
		漏電の恐れはないか	

上記のとおり確認したことを証します。

平成 年 月 日

担当浄化槽設備士氏名

㊞

(浄化槽設備士免状の交付番号 第

号)