

番号	図面番号	仕様項目	質問	回答
			(電気設備)	
1	E-127		OAデスク及び椅子は別途として宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	E-004		25. 解体関係(3)(4)に保育所監視カメラ取外し復旧とありますが詳細が不明です。別途として宜しいでしょうか。	既存保育所の渡り廊下接続部に防犯カメラがあり、それを取外し同一場所で復旧する。
3	E-005		キッチンカー電源盤の面数は外構図を正(S1×4、S2×3)として宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	E-048		透析(待合含)C52Wは平面図を正とし、4台として宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	E-050		1床室が平面図だと不明なので、2床室22室として宜しいでしょうか。(H13W×2→G46WL×2)	図面は2床室が22室となっています。 (内訳 2床室:20室、1床室:2室) ※1床室は、2床室の設えとしています。
6	E-050		PS 3室と記載がありますが、平面図を正とし2室として宜しいでしょうか。	図面にはPS 3室それぞれに照明が設置されています。
7	E-50		廊下・EVホールD16Wは平面図を正とし、68台として宜しいでしょうか。	図面のとおり72台です。
8	E-050		特別室(感染)3室の前室のダウンライトの照会記号が不明の為、2室側と同様にD9Wとして宜しいでしょうか。	特別室の枠内の照会記号は前室も含んでおります。 別図参照
9	E-52		凡例に昇圧トランスと記載がありますが、調理室の仕様(照明器具の仕様など)をご教示頂きたいです。	A-154_厨房施設 換気天井システム詳細図(5)参照

番号	図面番号	仕様項目	質問	回答
10	E-52		昇圧トランスが記載の型番だと後継品が無いようです。他メーカーのもので御見積りしてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	E-136	自火報	既設保育所への受信機移報用と思われるケーブルが記載されておりますが、図面一式には既設保育所内の図面がなく接続先の詳細な場所が不明です。既設受信機まで想定で100mとし、受信機等の改修は発生しないものと考えてよろしいでしょうか。	接続先はE-005に記載です。既存受信機の改修は本工事です。